

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	МО СП "Бичурское", 671360, с. Бичура, ул. Советская, д.3 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ИП Пономарчук А.П., 671360, с. Бичура, переулок Калининский д. 6 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО	
Стройка	Благоустройство дворовой территории с. Бичура, ул. Братьев Федотовых <i>(наименование, адрес)</i>		
Объект	Благоустройство дворовой территории с. Бичура, ул. Братьев Федотовых <i>(наименование)</i>	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	4
		дата	04 августа 2022 г.
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	01.09.2022	04.08.2022	01.09.2022

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № , Благоустройство дворовой территории с. Бичура, ул. Братьев Федотовых

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	<u>524,73240</u>	<u>(51,39)</u> тыс.руб.
Средства на оплату труда	<u>15,24</u>	<u>(0,46)</u> тыс.руб.
Сметная трудоемкость	<u>55,58</u>	<u>чел.час.</u>

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Установка малых архитектурных форм												
Качалка Лошадка												
1	1	ФЕР01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	100 м3			0,00048					
		1 ОТ						3 205,80		1,54	33,31	51
		ЗТ		чел.-ч	411		0,19728					
		Итого по расценке						3 205,80		1,54		
		ФОТ								1,54		51
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2		%	89		89			1,37		45
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2		%	40		40			0,62		20
		Всего по позиции								3,53		116
2	2	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,00048					
		1 ОТ						3 333,24		1,60	33,31	53
		2 ЭМ						3 487,73		1,67	12,11	20
		3 в т.ч. ОТм						480,73		0,23	33,31	8
		4 М						3 878,26		1,86	9,63	18
		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,04896					
				чел.-ч	394		0,18912					
				чел.-ч	35,87		0,0172176					
		Итого по расценке						10 699,23		5,13		
		ФОТ								1,83		61

2021.1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя конструкции и работы в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	%	102		102			1,87		62
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя конструкции и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	%	58		58			1,06		35
		Всего по позиции							8,06		188
3	3	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3		0,04896	560,00		27,42	9,63	264
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)								
4	4	ФЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт		0,01					
			1 ОТ				542,95		5,43	33,31	181
			2 ЭМ				216,38		2,16	12,11	26
			3 в т.ч. ОТм				52,01		0,52	33,31	17
			4 М				1 633,36		16,33	9,63	157
		11.2.07 12	Изделия штучные	шт	100	1					
			ЗТ	чел.-ч	67,7	0,677					
			ЗТм	чел.-ч	4,2	0,042					
			Итого по расценке				2 392,69		23,92		
			ФОТ						5,95		198
		Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108		108			6,43		214
		Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55		55			3,27		109
		Всего по позиции							33,62		687
5	5	прайс лист	Качалка на пружине "Лошадка" (30000/1,2/9,63)	шт		1	2 596,05		2 596,05	9,63	25 000
			(Деревянные конструкции)								
Качалка балансир											
6	6	ФЕР01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	100 м3		0,00054					
			1 ОТ				3 205,80		1,73	33,31	58

2021.1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТм					52,01		0,52	33,31	17
		4 М					1 633,36		16,33	9,63	157
	11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100		1					
		ЗТ	чел.-ч	67,7		0,677					
		ЗТм	чел.-ч	4,2		0,042					
		Итого по расценке					2 392,69		23,92		
		ФОТ							5,95		198
		Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п 10	%	108		108			6,43		214
		Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п 10	%	55		55			3,27		109
		Всего по позиции							33,62		687
10	10	прайс лист Качалка балансир (22000/1,2/9,63) (Деревянные конструкции)	шт			1	1 903,77		1 903,77	9,63	18 333
Горка											
11	11	ФЕР01-02-058-03 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	100 м3				0,00216				
		1 ОТ					3 205,80		6,92	33,31	231
		ЗТ	чел.-ч	411		0,88776					
		Итого по расценке					3 205,80		6,92		
		ФОТ							6,92		231
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			6,16		206
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным способом Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40		40			2,77		92
		Всего по позиции							15,85		529
12	12	ФЕР06-02-001-01 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3				0,00216				
		1 ОТ					3 333,24		7,20	33,31	240
		2 ЭМ					3 487,73		7,53	12,11	91
		3 в т.ч. ОТм					480,73		1,04	33,31	35
		4 М					2 878,26				

2021.1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,22032					
		ЗТ	чел.-ч	394		0,85104					
		ЗТм	чел.-ч	35,87		0,0774792					
		Итого по расценке					10 699,23		23,11		
		ФОТ							8,24		275
		Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя конструкции и работы в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	%	102		102			8,40		281
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя конструкции и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	%	58		58			4,78		160
		Всего по позиции							36,29		853
13	13	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3		0,22032	560,00		123,38	9,63	1 188
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)								
14	14	ФЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт		0,01					
		1 ОТ					542,95		5,43	33,31	181
		2 ЭМ					216,38		2,16	12,11	26
		3 в т.ч. ОТм					52,01		0,52	33,31	17
		4 М					1 633,36		16,33	9,63	157
	11 2.07.12	Изделия штучные	шт	100		1					
		ЗТ	чел.-ч	67,7		0,677					
		ЗТм	чел.-ч	4,2		0,042					
		Итого по расценке					2 392,69		23,92		
		ФОТ							5,95		198
		Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108		108			6,43		214
		Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55		55			3,27		109
		Всего по позиции							33,62		687
15	15	прайс лист	Горка (42000/1,2/9,63)	шт		1	3 624,40				

2021.1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Домик игровой с верандой и столиком											
16	16	ФЕР01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	100 м3		0,00072					
		1	ОТ					3 205,80	2,31	33,31	77
			ЗТ	чел.-ч	411	0,29592					
			Итого по расценке					3 205,80	2,31		
			ФОТ						2,31		77
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		2,06		69
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		0,92		31
			Всего по позиции						5,29		177
17	17	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3		0,00072					
		1	ОТ					3 333,24	2,40	33,31	80
		2	ЭМ					3 487,73	2,51	12,11	30
		3	в т.ч. ОТм					480,73	0,35	33,31	12
		4	М					3 878,26	2,79	9,63	27
		04 1 02 05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	0,07344					
			ЗТ	чел.-ч	394	0,28368					
			ЗТм	чел.-ч	35,87	0,0258264					
			Итого по расценке					10 699,23	7,70		
			ФОТ						2,75		92
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		2,81		94
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		1,60		53
			Всего по позиции						12,11		284
18	18	ФССЦ-04.1.02.05-	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3		0,07344	560,00		41,13	0,62	284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												
19	19	ФЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт			0,01					
			1 ОТ					542,95		5,43	33,31	181
			2 ЭМ					216,38		2,16	12,11	26
			3 в т.ч. ОТм					52,01		0,52	33,31	17
			4 М					1 633,36		16,33	9,63	157
		11 2.07.12	Изделия штучные	шт	100		1					
			ЗТ	чел.-ч	67,7		0,677					
			ЗТм	чел.-ч	4,2		0,042					
			Итого по расценке					2 392,69		23,92		
			ФОТ							5,95		198
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			6,43		214
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			3,27		109
		Всего по позиции								33,62		687
20	20	прайс лист	Домик игровой с верандой и столиком (65000/1,2/9,63) (Деревянные конструкции)	шт			1	5 624,78		5 624,78	9,63	54 167
Спортивно игровой комплекс												
21	21	ФЕР01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	100 м3			0,002036					
			1 ОТ					3 205,80		6,53	33,31	218
			ЗТ	чел.-ч	411		0,836796					
			Итого по расценке					3 205,80		6,53		
			ФОТ							6,53		218
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			5,81		194
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			2,61		87
		Всего по позиции								14,95		499

а 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,00204					
		1	ОТ					3 333,24		6,80	33,31	227
		2	ЭМ					3 487,73		7,11	12,11	86
		3	в т.ч. ОТм					480,73		0,98	33,31	33
		4	М					3 878,26		7,91	9,63	76
		04 1.02 05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,20808					
			ЗТ	чел.-ч	394		0,80376					
			ЗТм	чел.-ч	35,87		0,0731748					
			Итого по расценке					10 699,23		21,82		
			ФОТ							7,78		260
			Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	%	102		102			7,94		265
			Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	%	58		58			4,51		151
			Всего по позиции							34,27		805
23	23	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3			0,20808	560,00		116,52	9,63	1 122
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
24	24	ФЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт			0,01					
		1	ОТ					542,95		5,43	33,31	181
		2	ЭМ					216,38		2,16	12,11	26
		3	в т.ч. ОТм					52,01		0,52	33,31	17
		4	М					1 633,36		16,33	9,63	157
		11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100		1					
			ЗТ	чел.-ч	67,7		0,677					
			ЗТм	чел.-ч	4,2		0,042					
			Итого по расценке					2 392,69		23,92		
			ФОТ							5,95		198
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108		108			6,43		214

2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			3,27		109
			Всего по позиции							33,62		687
25	25	прайс лист	Спортивно-игровой комплекс (195000/1,2/9,63) (Деревянные конструкции)	шт			1	16 874,35		16 874,35	9,63	162 500
Урна круглая												
26	26	ФЕР01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	100 м3			0,00012					
			1 ОТ					3 205,80		0,38	33,31	13
			ЗТ	чел.-ч	411		0,04932					
			Итого по расценке					3 205,80		0,38		
			ФОТ							0,38		13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			0,34		12
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			0,15		5
			Всего по позиции							0,87		30
27	27	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,00012					
			1 ОТ					3 333,24		0,40	33,31	13
			2 ЭМ					3 487,73		0,42	12,11	5
			3 в т.ч. ОТм					480,73		0,06	33,31	2
			4 М					3 878,26		0,47	9,63	5
		04 1 02 05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,01224					
			ЗТ	чел.-ч	394		0,04728					
			ЗТм	чел.-ч	35,87		0,0043044					
			Итого по расценке					10 699,23		1,29		
			ФОТ							0,46		15
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			0,47		15

ета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			0,27		9	
		Всего по позиции									2,03		47
28	28	ФССЦ- 04.1.02.05- 0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3			0,01224	560,00		6,85	9,63	66	
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)											
29	29	ФЕР10-01-059- 01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт			0,01						
			1 ОТ					542,95		5,43	33,31	181	
			2 ЭМ					216,38		2,16	12,11	26	
			3 в т.ч. ОТм					52,01		0,52	33,31	17	
			4 М					1 633,36		16,33	9,63	157	
		11.2.07 12	Изделия штучные	шт	100		1						
			ЗТ	чел.-ч	67,7		0,677						
			ЗТм	чел.-ч	4,2		0,042						
			Итого по расценке					2 392,69		23,92			
			ФОТ							5,95		198	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			6,43		214	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			3,27		109	
		Всего по позиции									33,62		687
30	30	прайс лист	Урна круглая (5000/1,2/9,63) (Деревянные конструкции)	шт			1	432,68		432,68	9,63	4 167	
Беседка шестиугольная													
31	31	ФЕР01-02-057- 03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3			0,0566						
			1 ОТ					1 934,40		109,49	33,31	3 647	
			ЗТ	чел.-ч	248		14,0368						
			Итого по расценке					1 934,40		109,49			
			ФОТ							109,49		3 647	

Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89			89			97,45		3 246
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40			40			43,80		1 459
Всего по позиции										250,74		8 352
32	32	ФЕР11-01-001- Уплотнение грунта: щебнем 02	100 м2				0,468					
		1 ОТ						57,07		26,71	33,31	890
		2 ЭМ						87,45		40,93	12,11	496
		3 в т.ч. ОТм						8,86		4,15	33,31	138
		4 М						0,54		0,25	9,63	2
		02 2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	5,1			2,3868					
		ЗТ	чел.-ч	6,81			3,18708					
		ЗТм	чел.-ч	0,88			0,41184					
		Итого по расценке						145,06		67,89		
		ФОТ								30,86		1 028
		Приказ НР Полы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	112			112			34,56		1 151
		Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65			65			20,06		668
Всего по позиции										122,51		3 207
33	33	ФССЦ- 02.2.05.04- 0085	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм (Полы)	м3			2,3868	106,14		253,33	9,63	2 440
34	34	ФЕР11-01-002- Устройство подстилающих слоев: бетонных 09	м3				4,39926					
		1 ОТ						30,67		134,93	33,31	4 495
		2 ЭМ						0,24		1,06	12,11	13
		4 М						7,53		33,13	9,63	319
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,02			4,4872452					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	3,66		16,1012916					
			Итого по расценке					38,44		169,12		
			ФОТ							134,93		4 495
		Приказ НР Полы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	112			112			151,12		5 034
		Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65			65			87,70		2 922
		Всего по позиции								407,94		12 783
35	35	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3			4,40144	560,00		2 464,81	9,63	23 736
			(Полы)									
36	36	ФЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт			0,02					
		1 ОТ						542,95		10,86	33,31	362
		2 ЭМ						216,38		4,33	12,11	52
		3 в т.ч. ОТм						52,01		1,04	33,31	35
		4 М						1 633,36		32,67	9,63	315
		11.2.07.12 Изделия штучные	шт	100			2					
		ЗТ	чел.-ч	67,7			1,354					
		ЗТм	чел.-ч	4,2			0,084					
		Итого по расценке						2 392,69		47,86		
		ФОТ								11,90		397
		Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108			108			12,85		429
		Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55			55			6,55		218
		Всего по позиции								67,26		1 376
37	37	прайс лист	Беседки шестиугольные (90000/1,2/9,63) (Деревянные конструкции)	шт			2	7 788,16		15 576,32	9,63	150 000
38	38	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3			4					


смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					25,83		103,32	33,31	3 442
			2 ЭМ					27,24		108,96	12,11	1 320
			3 в т.ч. ОТм					3,01		12,04	33,31	401
			4 М					0,37		1,48	9,63	14
			02 3.01.02 Песок для строительных работ природный		м3	1,12		4,48				
			ЗТ		чел.-ч	2,99		11,96				
			ЗТм		чел.-ч	0,3		1,2				
			Итого по расценке					53,44		213,76		
			ФОТ							115,36		3 843
			Приказ НР Полы		%	112		112		129,20		4 304
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11									
			Приказ СП Полы		%	65		65		74,98		2 498
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11									
			Всего по позиции							417,94		11 578
39	39	ФССЦпг-01-01 01-037	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) (Погрузо-разгрузочные работы)		1 т груза		6	2,45		14,70	9,63	142
40	40	ФССЦпг-03-21 01-007	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км		1 т груза		6	8,58		51,48	12,11	623
			Итого по разделу 1 Установка малых архитектурных форм :									
			Итого прямые затраты (справочно)									50 608,76
			В том числе:									
			Оплата труда рабочих									457,50
			Эксплуатация машин									240,84
			Оплата труда машинистов									23,27
			Материалы									49 910,42
			Строительные работы									51 387,27
			Строительные работы									51 335,79
			В том числе:									
			оплата труда									457,50
			эксплуатация машин и механизмов									189,36
			материалы									49 910,42
			накладные расходы									504,63
			сметная прибыль									273,88
			Транспортные расходы (перевозка) относимые на стоимость									

года 2021.1


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого накладные расходы (справочно)							504,63		
			Итого сметная прибыль (справочно)							273,88		
			Итого по разделу 1 Установка малых архитектурных форм							51 387,27		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							50 608,76		498 795,00
			В том числе									
			Оплата труда рабочих							457,50		15 243,00
			Эксплуатация машин							240,84		2 915,00
			Оплата труда машинистов							23,27		775,00
			Материалы							49 910,42		480 637,00
			Строительные работы							51 387,27		524 733,00
			Строительные работы							51 335,79		524 110,00
			В том числе:									
			оплата труда							457,50		15 243,00
			эксплуатация машин и механизмов							189,36		2 292,00
			материалы							49 910,42		480 637,00
			накладные расходы							504,63		16 813,00
			сметная прибыль							273,88		9 125,00
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							51,48		623,00
			Итого ФОТ (справочно)							480,77		16 018,00
			Итого накладные расходы (справочно)							504,63		16 813,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							273,88		9 124,40
			ВСЕГО по акту							51 387,27		524 732,40

Сдал:  Индивидуальный предприниматель

)А.П. Пономарчук

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял:  Глава

)В.В. Тюрюханов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]